

INFORMACJA

O stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2024r.  
(od dnia 01.01.2024 r. do 31.10.2024r.)

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 600-14 Drogi publiczne powiatowe**

***1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w miejscowości Grabowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą***

Wartość całkowita inwestycji: **1.443.655,19 zł**

Dotacja dla Powiatu Łobeskiego z tytułu odtworzenia nawierzchni jezdni bitumicznej w miejscach prac prowadzonych przez Gminę Łobez w robót przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Grabowo: **146.431,12 zł**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 700-07 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

***1. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Kolejowej w Łobzie***

Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch budynków wielorodzinnych czterokondygnacyjnych. W każdym budynku w piwnicy wykonano 15 komórek lokatorskich oraz pomieszczenie techniczne, na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane jest po 15 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 28,60m<sup>2</sup> do 52,39 m<sup>2</sup>.

Budynki ogrzewane są z zewnętrznej kotłowni zasilanej gazem, zlokalizowanej przy bocznej ścianie zewnętrznej w każdym z budynków. Budynki wyposażone są w instalację solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wykonawca robót budowlanych było KDI Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Umowny termin realizacji od 29.07.2022 r. do 01.03.2024 r.

Inwestycja została odebrana na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych w dniu 27.03.2024r.

Wartość wykonanych robót budowlanych z nadzorem inwestorskim wynosi: **10 214 260,02 zł**

Inwestycja dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków z Funduszu Dopłat w kwocie: **7.368.042,04 zł.**

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 710-35 Cmentarze**

***1. Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie***

Dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe Lege Artis Łukasz Wyka z siedzibą w Lublinie

Wartość dokumentacji: **55.350,00 zł**

## **2. Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład)**

### ***Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie***

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego cmentarza. W pierwszym etapie robót wykonane zostanie częściowe ogrodzenie działki oraz część utwardzenia nawierzchni parkingów i alei, oświetleniowa linia energetyczna oraz sieć wodociągowa.

Wykonawcą robót jest Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie. Umowny termin realizacji od 05.07.2024r. do 05.09.2025r.

Przedmiotem umowy jest również rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 45/5 obręb Zagórzycze, gmina Łobez, której realizacja planowana jest na rok 2025.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wynosi: **2.066.000,00 zł**

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie: **2.000.000,00 zł**

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 801-95 Pozostałe działalności**

## **1. Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład)**

### ***Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki***

Przedmiotem inwestycji było wykonanie renowacji dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie pokrytego papą, poprzez wykonanie warstwowego pokrycia dachu w oparciu o płynną membranę, pokrycia powierzchni ścian ogniomurów, obróbek blacharskich ogniomurów, kominków wentylacyjnych, ścianek naświetli oraz dostawa i montaż na dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,8 kW.

Roboty budowlane wykonała firma PIMAR Izolacje Piotr Jabłoński, Mateusz Malinowski s.c. z siedzibą w Łobzie oraz Usługi Elektryczne Marek Tymoszczuk z siedzibą w Łobzie. Umowny termin realizacji od 21.06.2024r. do 20.11.2024r.

Inwestycja została odebrana na postawie Protokołu odbioru robót budowlanych w dniu 11.10.2024r.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim : **508.325,00 zł**

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie: **489.000,00 zł**

## **2. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład)**

### ***Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 1. Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kuchni w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Łobzie obejmująca montaż nowej instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wentylacji oraz dostawę wyposażenia wraz z montażem.

Wykonawca wykona również roboty modernizacyjne sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łobzie polegające na modernizacji ogrzewania, wymianie parkietu na podłogę sportową oraz malowaniu całego pomieszczenia sali i zaplecza.

W ramach umowy wykonane zostaną również roboty modernizacyjne sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Łobzie polegające na modernizacji oświetlenia i instalacji elektrycznej, renowacji podłogi oraz malowaniu pomieszczenia sali i zaplecza.

Roboty budowlane wykonuje firma Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Kłusek.  
Umowny termin realizacji od 05.07.2024r. do 04.05.2025r.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim : **2.159.880,00**

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie: **1.700.000,00 zł**

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 900-01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### ***1. Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora, Spokojna w ramach Programu Polski Ład***

Przedmiotem inwestycji było wykonanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w obrębie ul. Czcibora oraz ul. Spokojnej. Wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 993,58 mb wraz z dwiema przepompowniami ścieków sanitarnych. Wybudowana została sieć wodociągowa o łącznej długości 1.246,36 mb oraz wykonano kontenerową stację podnoszenia ciśnienia.

Wykonawcą robót budowlanych była firma ARTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

Umowny termin realizacji od 12.04.2023r. do 11.07.2024r.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim : **2.670.268,50 zł**

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie: **2.514.533,57 zł**

Inwestycja została odebrana na podstawie Protokołu odbioru robót budowlanych w dniu 03.06.2024r.

#### ***2. Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)***

Przedmiotem inwestycji było uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w obrębie ulic Rolna – ul. Bema oraz ulicy Ogrodowej. W obrębie ul. Rolnej wybudowano łącznie 293,00 mb sieci kanalizacji deszczowej, 1.091,90 mb sieci wodociągowej z przyłączami oraz 1.763,41 mb sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. W ulicy Ogrodowej wykonano łącznie 208,13 mb sieci kanalizacji deszczowej, 201,23 mb sieci wodociągowej z przyłączami oraz 366,07 mb sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. W ramach odtworzenia dróg po robotach kanalizacyjnych wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne w ul. Rolnej, części powiatowej i gminnej oraz nową nawierzchnię bitumiczną i chodniki w ulicy Ogrodowej.

Wykonawcą robót budowlanych była firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie Spółka Akcyjna. z siedzibą w Drawsku Pomorskim.

Umowny termin realizacji od 07.03.2023r. do 06.06.2024r.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim : **6.256.606,26 zł**

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie: 4.750.000,00 zł oraz dotacja Powiatu Łobeskiego w kwocie 213.916,48 zł.

Inwestycja została odebrana na podstawie Protokołu odbioru robót budowlanych w dniu 05.07.2024r.

### ***3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie – Łobez***

Przedmiotem inwestycji było wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Unimie oraz budowa suchej przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej na trasie z miejscowości Unimie do miejscowości Łobez. Łączna długość wybudowanych sieci wynosi 4.743,02 mb.

Wykonawcą robót budowlanych była firma ARTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

Umowny termin realizacji od 06.06.2023r. do 05.09.2024r.

Wartość robót budowlanych wraz z inspektorem nadzoru budowlanego: **5.300.648,00 zł**

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie: **4.750.000,00 zł**

Inwestycja została odebrana na podstawie Protokołu odbioru robót budowlanych w dniu 04.07.2024r.

### ***4. Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne)***

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami wraz z budową suchej przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Dobieszewo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przesyłem do miejscowości Unimie. Zadanie swoim zakresem obejmuje również modernizację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Meszne.

Wykonane zostały roboty modernizacyjne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Meszne oraz sieć kanalizacji tłocznej na trasie Dobieszewo – Unimie wraz z

suchą przepompownią ścieków . Do wykonania zostały roboty przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dobieszewo oraz budowa przyłączy do posesji .

Wykonawcą robót budowlanych jest Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie.

Umowny termin realizacji robót od 26.03.2024r. do 25.05.2025r.

Wartość wykonywanych robót wraz z nadzorem inwestorskim wynosi : **6.055.000,00 zł**

## **Rozdział 900-95 Pozostała działalność**

### ***1. Edukacyjno-społeczny zakątek w Niegrzebii***

Przedmiotem inwestycji był budynek rekreacji indywidualnej w miejscowości Niegrzebii. Budynek o konstrukcji drewnianej o wymiarach 6,6 x 5,3 m. Budynek ocieplony wełną mineralną oraz wyposażony w orynnowanie, posadowiony na posadce betonowej. Dach budynku dwuspadowy, pokryty blachodachówką.

Inwestycja realizowana w ramach inicjatywy Budżetu Obywatelskiego w Gminie Łobez pn.: „Edukacyjno-społeczny zakątek w Niegrzebii”. Całkowita wartość inwestycji: **82.834,00 zł**.

Inwestycja została odebrana na podstawie Protokołu odbioru robót budowlanych w dniu 01.07.2024r.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

#### ***1. Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu***

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą pęknięć ścian zewnętrznych budynku, naprawą elewacji, uzupełnienie brakującej stolarki okiennej w części piwnicznej, renowacja i uzupełnienie stolarki okiennej na szczytach budynku. Zadanie swoim zakresem obejmuje również renowacje schodów wejściowych.

Roboty budowlane wykonuje firma Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Kłusek.

Umowny termin realizacji od 13.09.2024r. do 12.11.2025r.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim : **554.600,00**

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: **480.200,00 zł**

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 921-01 Obiekty sportowe**

#### ***1. Soccer Park na Stadionie Miejskim w Łobzie***

Przedmiotem inwestycji było wykonanie boiska Soccer Park oraz zakup stołu betonowego do gry w piłkarzyki.

Soccer Park składa się z następujących urządzeń: Basket Gool wraz z piłkochwytem, Top Gool wraz z piłkochwytem, Smyk-Trick wraz z piłkochwytem.

Inwestycja realizowana w ramach inicjatywy Budżetu Obywatelskiego w Gminie Łobez pn.: „Soccer Park na Stadionie Miejskim”.

Całkowita wartość inwestycjo: **77.712,30 zł.**

Inwestycja została odebrana na podstawie Protokołu odbioru robót budowlanych w dniu 28.06.2024r

Z up. BURMISTRZA

  
Tomasz Sobolewski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA