

## INFORMACJA

O stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 r.  
( od dnia 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r.)

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 600-14 Drogi publiczne powiatowe

##### 1. Budowa chodnika w miejscowości Rożnowo w pasie drogi powiatowej

Inwestycja realizowana przez Powiat Łobeski w okresie 12.10.2021- 30.11.2021

Całkowita wartość zadania to kwota 95 400,00 zł w tym udział Gminy Łobez w kwocie 25 000,00 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowany zostanie chodnik w miejscowości Rożnowo przy drodze powiatowej.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

##### 1. Przebudowa drogi gminnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie – plan na 2021 rok 800 000,00 zł. Całkowita wartość zadania 3 100 000,00zł

W ramach inwestycji budowany jest odcinek drogi długości **722,84 m** , szerokości 7,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem szerokości 2,0 m oraz z oświetleniem ulicznym i przykanalikami kanalizacji deszczowej .

Wartość wykonywanych robót wraz z nadzorem inwestorskim w roku 2021 - 800 000,00 zł. Całkowita wartość robót budowlanych 2 980 000,00 zł , nadzoru inwestorskiego 27 183,00 zł

Wykonawca robót: „ZUBWIT MENTLOWIE” Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Resku;

Roboty budowlane realizowane są w okresie od 01.09.2020 do 30.06.2022 r.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1 477 690,99 zł** oraz z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządowych w kwocie **986 011,00 zł**.

##### 2. Budowa chodnika w miejscowości Bonin - Plan 190 000,00zł

W ramach inwestycji wybudowany został w miejscowości Bonin jednostronny chodnik długości **372,00 m**, szerokości 1,50 m przyległy do drogi gminnej.

Wartość wykonywanych robót wraz z nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją projektową wyniosła **187 086,10 zł**

Wykonawca robót: PPUH „DROKON” Kazimierz Jasik Sp. J. z siedzibą w Świdwinie.

Inwestycja realizowana w okresie od 17.08.2021 do 09.11.2021 r.

**3. Przebudowa ulicy Miodowej w Łobzie - Plan 1 069 786,85 zł**

Inwestycja swoim zakresem obejmuje :

budowę kanalizacji deszczowej długości 353,39m ,

budowę oświetlenia ulicznego,

budowę nawierzchni jezdni długości 333,72 m ,szerokości 5,0 m wraz z przyległymi chodnikami , szerokości od 1,50 m do 2,0 m .

Wartość wykonywanych robót wraz z nadzorem inwestorskim oraz dokumentacją projektową - 1 068 929,62 zł

Wykonawca robót: PPUH „DROKON” Kazimierz Jasik Sp. J. z siedzibą w Świdwinie.

Roboty budowlane są realizowane w okresie od 07.06.2021 do 06.12.2021 r.

Inwestycja dofinansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządowych w kwocie 1069 786,85 zł

**4. Wykonanie miejsc parkingowych na działce nr 284/6 obr. nr 1. Miasta Łobez ul. Murarska. Plan – 22 000,00 zł**

W ramach inwestycji wybudowany został parking na 5 miejsc parkingowych przy ul. Murarskiej na terenie działki nr284/6 obręb nr 1 m. Łobez .

Wartość wykonywanych robot wyniosła 21 996,00 zł

Wykonawca robót: PPUH „DROKON” Kazimierz Jasik Sp. J. z siedzibą w Świdwinie.

Inwestycja realizowana w okresie od 10.05.2021 do 01.06.2021 r.

**5. Wykonanie nawierzchni na działkach 454/1 i 116/1 obr. nr 2 miasta Łobez – ul. Szosa Świdwińska . Plan- 12 000,00 zł**

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wyżej wymienionego zadania .

Dokumentację projektową opracowała firma MILAG Usługi Budowlane Michał Łąga z siedzibą w Żółtem.

Wartość opracowania 7 380,00 zł

**6. Wykonanie nawierzchni na działkach 776/28 i 798/8 obr. nr 2 miasta Łobez – ul. Szosa Świdwińska . Plan -12 000,00 zł**

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wyżej wymienionego zadania .

Dokumentację projektową opracowała firma MILAG Usługi Budowlane Michał Łąga z siedzibą w Żółtem.

Wartość opracowania 7 380,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami ni nieruchomościami**

**1. Modernizacja budynków komunalnych wykonanie instalacji gazowych w budynkach. Plan -60 000,00 zł**

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na gaz ziemny GZ 50 w trzech lokalach mieszkalnych nr 1, 1 b, 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Niepodległości 62 w Łobzie .

Wykonawca robót: Firma Handlowo-Usługowa Robert Maciejewski Łobez,

Wartość robót - **60 000,00 zł**

Termin realizacji od 25.10.2021 r. do 25.11.2021

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

#### **1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego i montaż fotowoltaiki. Plan - 514 000,00 zł**

Inwestycja swoim zakresem objęła wymianę pokrycia dachowego budynku wykonanego z gontu bitumicznego na pokrycie wykonane z dachówki karpiówki układanej w koronkę. Pokrycie lukarn wykonano z łupka naturalnego. Wymieniono rynny. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanych wydatków na to zadanie zrezygnowano z wykonania fotowoltaiki

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Gminę Łobez i Powiat Łobeski proporcjonalnie do udziałów we własności nieruchomości.

Wartość robót sfinansowanych przez Gminę Łobez - 513 606,18 zł

Wartość robót sfinansowanych przez Powiat Łobeski - 105 083,82 zł

Wykonawca robót: PHB „TYLIŃSKI” Spółka z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Lesznie

Termin realizacji : od 31.05.2021 do 15.09.2021 r.

Inwestycja dofinansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządowych w kwocie **510 000,00zł**

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział Ochotnicze straże pożarne**

#### **1. Budowa garażu oraz wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w m. Bonin (OSP Bonin)**

W ramach inwestycji wybudowano w miejscowości Bonin na działce 189/2 garaż o wymiarach 3,8 mx 9,2 m wysokości 3,3 m z płyty warstwowej oraz posadzkę. Wykonano przyłącze energetyczne i wewnętrzną instalację elektryczną a także podjazd do garażu.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła - **82 291,00 zł**

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

#### **1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka .**

**Plan - 1 360 000,00 zł**

Inwestycja swoim zakresem objęła przebudowę części budynku przychodni przy ulicy Sikorskiego 6, polegającą na adaptacji pomieszczeń z uwzględnieniem utworzenia żłobka na miejsc 30 dla dzieci w wieku do lat 3. W ramach inwestycji wybudowano

również pochylnię umożliwiającą komunikację dla osób niepełnosprawnych .  
Przedmiotem realizacji jest również kompletne wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia , które umożliwią uruchomienie placówki od 01.01.2022 r.

Wykonawca robót budowlanych : Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Kłusek z siedzibą w Rzęcinie .

Wartość robót budowlanych i zakupu wyposażenia : **1 356 606,85zł**

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w kwocie **990 000,00 zł**.

Inwestycja dofinansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządowych w kwocie **100 213,15 zł**.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **1. Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łobez wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Plan- 60 000,00zł**

Opracowanie polega na zinwentaryzowaniu wszystkich sieci kanalizacji deszczowej, ich wylotów do cieków wodnych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z Wód Polskich na zrzut wód opadowych na terenie miasta Łobez.

Wykonawca opracowania: Pracownia Projektowa PROJEKT Piotr Baliński z siedzibą w Szczecinie .

Wartość opracowania 60 000,00 zł

Termin realizacji od 11.03.2021 do 31.05.2022 r.

#### **2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Dobieszewo i Unimie oraz Unimie i Łobez .**

**Plan - 61 377,00 zł**

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Dobieszewo i Unimie oraz Unimie i Łobez .

Wykonawca opracowania : firma Zakład Projektowanie , Nadzory ,Inwestycje Eleonora Puzo z siedzibą w Wałczu

Wartość opracowania – **61 377,00 zł**

Termin realizacji : od 16.03.2021 do 31.05 2022 r.

#### **3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grabowo z przesyłem ścieków do miejscowości Suliszewice . Plan - 3 000,00 zł**

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej z

przyłączami w miejscowości Grabowo z przesyłem ścieków do miejscowości Suliszewice .

Wykonawca opracowania : firma „ INSTAL-HEAT” Łukasz Bawarski z siedzibą w Drawsku Pomorskim.

Wartość opracowania **58 794,00 zł**

Termin realizacji :od 12.08.2021r. do31.05.2022 r.

**4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , wymiana sieci kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Chopina w Łobzie . Plan - 603 000,00 zł**

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgłoszenia na wykonanie robót na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina w działce nr 130 obręb nr 1 miasto Łobez . Zadanie swoim zakresem objęło również wymianę sieci wodociągowej oraz wymianę sieci kanalizacji deszczowej . W ramach odtworzenia nawierzchni po robotach wykonano nową nawierzchnię ulicy i chodników.

Wykonawca robót: Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie

Wartość robót z nadzorem inwestorskim : **600 255,75 zł**

Termin realizacji : od 08.04.2021 r. do 25.10.2021 r.

Inwestycja dofinansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządowych w kwocie **600 000,00zł**

**5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z m. Belczna do m . Łobez . Plan - 36 900,00 zł**

Przedmiotem zadania jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Belczna i Łobez . Trasa sieci kanalizacji sanitarnej swoim przebiegiem przechodziłaby przez miejscowości: Poradz, Prusinowo z uwzględnieniem możliwości podpięcia Worowa , Łobżany . Długość sieci wraz z przepompowniami ścieków wynosi ok. 11 km.

Dokumentację wykonuje firma „Biuro Inżynierskie Budzisz” Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie .

Wartość opracowania – 36 900,00 zł

Umowny termin wykonania - do 15.12.2021r. .

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg**

**1. Wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie miasta i gminy Łobez . Plan - 76 000,00 zł**

Inwestycja polega na dostawie i montażu 5 szt. lamp hybrydowych w miejscowościach Suliszewice ,Tarnowo ,Niegrzebia, Niegrzebia , Łobez - Osiedle Łożnickie.

Wykonawca robót : firma RMS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Robczycach

Wartość robót : **75 955,55 zł**

Termin realizacji : od 15.09.2021.r. do 06.12.2021 r.

**2. Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetleniowej na trasie Dalno Łobez . Plan - 410 000,00 zł**

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetleniowej na trasie Łobez Dalno wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz drogi gminnej . Długość budowanej sieci wynosi 2 040 m, zostanie zamontowanych 69 lamp z oprawami ledowymi.

Wykonawca robót : firma PUH GRUND-MAXII Krzysztof Dobrowolski z siedzibą w Nowogardzie

Wartość robót: **404 900,00 zł**

Termin realizacji : od 28.07.2021 do 28.11.2021 r.

Inwestycja dofinansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządowych w kwocie **410 000,00zł**

**Rozdział 90095 Pozostałą działalność**

**1. Budowa toalety publicznej w parku im. Tadeusza Kościuszki . Plan- 153 720,00 zł**

Inwestycja swoim zakresem objęła budowę przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej , budowę przyłącza energetycznego oraz dostawę z montażem kompletnego budynku toalety .

Wykonawca robót : Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o.

Wartość robót : **153 720,00 zł**

Termin realizacji : od 12.03.2021 do 30.06.2021 r.

**2. Granty sołeckie 2021 Ekologiczna wiatra w Zagórzycach. Plan - 10 000,00 zł**

Przedsięwzięcie swoim zakresem objęło dostawę i montaż wiaty drewnianej o wymiarach 3,4x 3,60 wraz gramiami promującymi ekologię, które zamontowane zostały na ściankach wiaty. Przedmiotem dostawy był również stół drewniany zamontowany pod wiatą.

Wartość robót : **10 000,00 zł**

Granty sołeckie ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dział 926**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**1. Modernizacja oświetlenia hali widowiskowo sportowej w Łobzie . Plan 60 000,00 zł**

Inwestycja polegała na demontażu starych opraw oświetleniowych hali widowiskowo-sportowej i zamontowaniu nowych energooszczędnych ledowych .

Wykonawca robót: firma Areks Arkadiusz Druch z siedzibą w Łobzie

Wartość robót **60 000,00 zł**

Termin realizacji : od 10.08.2021 r. do 31.08 2021 r.

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z funduszu poprawy infrastruktury sportowej w kwocie **12 000,00 zł**

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

### **1. Stare boisko- rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady . Plan 3 921 280,00 zł**

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj obejmująca swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych. W ramach inwestycji wybudowano scenę plenerowa wraz z budynkiem stanowiącym zaplecze i garderobę , wykonano utwardzenia terenu , dostarczono ławki , wykonano ciągi komunikacyjne , dwie fontanny, plac zabaw , dwie wiaty.

W ramach inwestycji wybudowano promenadę wzdłuż rzeki Regi. oraz oświetlenie terenu, wykonano sięć kanalizacji sanitarnej, sięć kanalizacji deszczowej, sięć wodociągowa .

Wykonawca inwestycji: PPUH „DROKON Sp. j. Kazimierz Jasik z siedzibą w Świdwinie

Wartość wykonywanych opracowań i robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim – **6 442 440,00 zł.**

Termin realizacji od 02.07.2019 r do 19.07.2021

Inwestycja dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich w kwocie **4 000 000,00 zł**

### **2. Budżet obywatelski - edycja 2021- projekt pn. "Raz, dwa , trzy na stadionie skaczymy". plan 50 000,00 zł**

Przedsięwzięcie polegało na dostawie i montażu trzech trampolin na terenie Stadionu Miejskiego oraz dostawie dwóch sztuk ławek piknikowych .

Wartość robót : **50 000,00 zł**

### **3. Granty sołeckie 2021 Karwowska strefa street workout . Plan 10 000,00 zł**

Przedsięwzięcie polega na dostawie i montażu urządzenia stret woorkout na terenie placu zabaw w miejscowości Karwowo

Wartość robót: **10 000 zł**

Termin realizacji : do 20 .11.2021 r.

Granty sołeckie ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Podolski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA